

Harmonogram stavby: 20170155 TIŠNOV - Ostrovec

Zhotovitel:

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Počet prac. dní	duben 2018				květen 2018				červen 2018				červenec 2018				srpen 2018				září 2018				říjen 2018			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
20170155	TIŠNOV - Ostrovec	15.10.2018	15.10.2018	21 900 826	168																												
SO01	Nové hřiště s umělým povrchem	15.10.2018	15.10.2018	16 290 869	168																												
5	Nové hřiště s umělým povrchem	15.10.2018	15.10.2018	16 290 869	168																												
1	Zemní práce	15.10.2018	15.10.2018	1 424 548	76																												
2	Základy a zvláštní zakládání	15.10.2018	15.10.2018	1 534 037	168																												
3	Sváře a kompletní konstrukce	15.10.2018	15.10.2018	221 472	50																												
471	Umělé povrchy	17.7.2018	25.9.2018	7 945 938	71																												
5	Komunikace	19.6.2018	26.8.2018	713 255	69																												
569	Podkladní vrstvy umělých povrchů	22.5.2018	1.8.2018	133 056	72																												
8	Trubní vedení	29.5.2018	26.7.2018	88 096	59																												
913	Vybavení sportovišť	15.2018	30.5.2018	213 563	30																												
96	Bourání konstrukcí	1.5.2018	23.6.2018	84 907	54																												
99	Stavění přímých hmot	1.5.2018	15.10.2018	299 107	168																												
751	Plochy	1.5.2018	8.5.2018	3 392 480	8																												
D96	Přesuny suti a vypořádání hmot	1.5.2018	31.5.2018	240 412	31																												
IO01	Rekonstrukce nádrže	22.5.2018	21.8.2018	762 396	92																												
01	Rekonstrukce nádrže	22.5.2018	21.8.2018	762 396	92																												
1	Zemní práce	22.5.2018	24.7.2018	150 594	64																												
2	Základy a zvláštní zakládání	19.6.2018	3.8.2018	65 372	46																												
4	Vodorovné konstrukce	10.7.2018	3.7.2018	674	15																												
5	Komunikace	3.7.2018	18.7.2018	17 889	30																												
8	Trubní vedení	19.6.2018	21.8.2018	28 423	16																												
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	26.6.2018	11.7.2018	6 664	16																												
97	Prorážení otvorů	22.5.2018	21.8.2018	63 181	92																												
99	Stavění přímých hmot	3.7.2018	24.7.2018	263	22																												
D96	Přesuny suti a vypořádání hmot	22.5.2018	29.5.2018	24	6																												
IO02	Plošná areálového vedení kanalizace	1.5.2018	13.7.2018	382 705	74																												
2	Plošná areálového vedení kanalizace	1.5.2018	13.7.2018	382 705	74																												
1	Zemní práce	1.5.2018	31.5.2018	76 797	31																												
4	Vodorovné konstrukce	15.5.2018	31.5.2018	8 569	17																												
5	Komunikace	15.5.2018	5.6.2018	3 564	22																												
8	Trubní vedení	22.5.2018	12.7.2018	183 404	52																												
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	29.5.2018	12.6.2018	4 623	15																												
96	Bourání konstrukcí	1.5.2018	13.5.2018	9 904	13																												
97	Prorážení otvorů	15.5.2018	22.5.2018	688	8																												
99	Stavění přímých hmot	1.5.2018	13.7.2018	10 710	74																												
721	Vnitřní kanalizace	15.5.2018	6.6.2018	3 573	23																												
799	Ostatní	5.6.2018	26.6.2018	48 961	22																												
D96	Přesuny suti a vypořádání hmot	17.7.2018	18.9.2018	3 145 103	64																												
IO03	Umělé osvětlení	1.5.2018	26.5.2018	32 123	26																												
6	Umělé osvětlení 100 lx	17.7.2018	18.9.2018	3 145 103	64																												
2	Elektromontáže/materiály	17.7.2018	18.9.2018	3 145 103	64																												
H2S	Vodní práce a výkopy	14.8.2018	28.8.2018	152 046	15																												
IO04a	Vodní práce a výkopy	21.8.2018	11.9.2018	15 558	22																												
4	Plošná STL plynovodu	1.5.2018	24.5.2018	802 199	24																												
IO04a	Plošná STL plynovodu	1.5.2018	24.5.2018	802 199	24																												
1	Zemní práce	1.5.2018	20.5.2018	518 779	20																												
5	Komunikace	8.5.2018	23.5.2018	29 231	16																												
99	Stavění přímých hmot	15.5.2018	24.5.2018	7 217	24																												
M21	Elektromontáže	15.5.2018	22.5.2018	2 250	8																												
M23	Montáž potrubí	8.5.2018	21.5.2018	217 978	14																												
M46	Zemní práce při montážích	8.5.2018	15.5.2018	1 095	8																												
D96	Přesuny suti a vypořádání hmot	1.5.2018	8.5.2018	25 650	8																												
OWN	Připrava přes, osazení a vedlejší nádrží	1.5.2018	15.10.2018	220 000	168																												
4	Připrava přes, osazení a vedlejší nádrží	1.5.2018	15.10.2018	220 000	168																												
VN	Vedlejší nádrží	1.5.2018	15.10.2018	85 000	168																												
IO05	Plošná tratičová SZDC	1.5.2018	15.10.2018																														